

Het is alweer vanaf week 4 geleden dat er een bouwbulletin is geweest, dus het is de hoogste tijd. De gevel van de eerste fase is al een tijd goed te zien.. Het plaatsen hiervan is voorspoedig gegaan. Helaas zal de kopgevel aan de achterzijde in juni nog een korte tijd een stukje opengewerkt moeten worden om iets te herstellen wat niet helemaal goed is gegaan.

Daarmee is de ruwbouw voorbij, en zijn we al een tijdje aan de afbouw bezig. Die is dan ook in volle gang. Ook in de meivakantie zijn er een hoop meters gemaakt. Een hoop van de wanden is gereed. Ook de systeemwanden tussen de lokalen en de gangen zijn deels al geplaatst, het glas zit er al in, alleen de gekleurde panelen moeten nog geleverd en geplaatst worden. De toiletruimte zijn inmiddels al voor een groot deel getegeld. Leidingwerk, luchtkanalen en installaties zitten er vrijwel helemaal in. Er zijn zelfs al delen behangen en geschilderd. Hieronder wederom wat sfeerimpressies om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken.

Ook fase 2A is inmiddels bezig. Dat is het centrale deel van de school op de eerste en 2^{de} verdieping. Hier zitten we middenin de sloopfase zoals soms goed te horen is. De tussenmuur tussen de mediatheek / science-floor en de gang is al voor een groot deel gesloopt. We hopen dat het zwaarste sloopwerk deze week klaar is. Het is goed merkbaar dat het centrale deel van de school meer geluidsoverlast geeft dan de 10-vleugel. Het is voor ons allemaal afwachten hoe dit in de rest van de fase 2 gaat zijn.

Vanaf de zomervakantie start fase 2B. Dit is de eerste en 2^{de} verdieping van de 40-vleugel. In de zomervakantie zal er wederom een verhuisbedrijf komen om de 40-vleugel leeg te ruimen, en de 10-vleugel in te ruimen. Het is dus zaak dat voor de zomervakantie de 2 verdiepingen van deze vleugel verhuisklaar zijn. Alle bergingen, kasten en bureaulades moeten leeg zijn, alle aankleding van lokalen moet verwijderd zijn. Er zal op korte termijn wederom een bouwcontainer op het plein geplaatst gaan worden, zodat iedereen al een begin kan maken met het opruimen van de lokalen en kantoren. Mocht u een lokaal of kantoor hebben in fase 3 van de bouw, maar toch al willen starten met spullen weggooien, mag dat uiteraard.

Met vriendelijke groet,
Het bouwteam van R.S.G. 't Rijks



Gang 2^{de} verdieping



Tegelwerk toiletruimtes



Lokaal met raam naar leerplein



Gewelbeeld vanuit



Koplokaal



Kantoor



Leerplein met studienis



Kanalen en luchtbehandelingskasten



Gevelbeeld Bolwerk-Noord



Gang mediatheek deels gesloopt



Gang science-floor volledig gesloopt