

Het is nu midden in de winter. Gelukkig is het winterse weer ons redelijk bespaard gebleven. Doordat de planning een tijd geleden verschoven is door de vleermuizen, zitten we nu immers nog midden in de ruwbouw waar we anders inmiddels wind- en waterdicht hadden geweest.

De werkzaamheden zijn tot nu toe dan ook voornamelijk aan de buitenschil. Eerst zijn de prefab HSB-wanden (**H**out**S**kelet**B**ouw) voor de kopgevel geplaatst. Daarna is men aan het dak en het metselwerk begonnen. Voor het dak zijn de stalen dakplaten van de 10-vleugel zelf vervangen door een type met meer draagkracht. Daarna is op heel de 10-vleugel én een stuk gang voor de lift de nieuwe isolatie en dakbedekking geplaatst. Het hele dak is nu weer waterdicht, slechts de afwerking van de dakranddetails volgt nog.

Hoewel het door de steigers niet of nauwelijks te zien is, is ook het metselwerk in een vergevorderd stadium. Volgende week gaat men de steigers afbreken en zal het metselwerk zichtbaar zijn. In week 6 gaat men vervolgens starten met het plaatsen van de vliesgevels, dit zijn de aluminium gevelhoge kozijnen met het glas. Hopelijk blijft het winterse weer dus uit, zodat we snel volledig wind- en waterdicht zijn.

Een spannend moment, waarbij we eindelijk de uitstraling van de buitenkant van de nieuwbouw in het echt gaan zien.

Om het oponthoud van de vleermuizen teniet te doen en de uiterlijke opleverdatum van 1 november 2026 te halen, is er in overleg met onze bouwpartijen een alternatieve planning en fasering gemaakt. Deze houdt grofweg onderstaande in;

- Meivakantie 2025
Vanaf dit moment wordt het centrale deel van de school verbouwd. Uiteraard worden zaken als de aula en entree zoveel mogelijk binnen vakanties gedaan.
- Zomervakantie 2025
De 10-vleugel wordt opgeleverd. Naast het centrale deel wat al vanaf de meivakantie verbouwd wordt, wordt nu ook de 1^{ste} en 2^{de} verdieping van de 40-vleugel verbouwd.
- Kerstvakantie 2025/2026
Het centrale deel van de school en de 1^{ste} en 2^{de} verdieping van de 40-vleugel worden opgeleverd, en men start met de verbouwing van de 30-vleugel en de begane grond van de 40-vleugel.
- 1 November 2026
Oplevering 30-vleugel en begane grond 40-vleugel.

Om bovenstaande fasering mogelijk te maken, zijn we voor onze huisvesting afhankelijk van extra noodlokalen. Deze noodlokalen worden voor 2 jaar gehuurd en worden op het bovenste sportveld geplaatst, achter de dependance. Er komt een looppad met een trap en een rolstoelhelling tussen de dependance en gymzaal S5-6. De vergunning voor deze lokalen is rond, en de werkzaamheden gaan dan ook snel al van start.

Deze week nog starten er voorbereidende werkzaamheden om de logistieke aanvoerroute vrij te maken. Volgende week beginnen ze aan het grondwerk en de infra naar de noodlokalen zoals data en stroom. In de week van 3 tot en met 7 februari worden de units daadwerkelijk geplaatst. Hiervoor zal er een kraan op het sportveld staan en ontbreekt tijdelijk een deel fietsenstalling. De fietsenstalling van de leerlingen zal dan ook alleen langs het Garnizoenspad bereikbaar zijn.

Er zullen vervolgens nog een paar weken nodig zijn om de units bedrijfsklaar te krijgen. De verwachting is nu dat dat na de voorjaarsvakantie zal zijn. Hieronder nog enkele sfeerimpressies.



Metselverband kopgevel



Dak weer waterdicht



Sparing ten behoeve van raampartij kopgevel binnenzijde



Sparing ten behoeve van raampartij kopgevel buitenzijde